

TABELA STRUČNIH NADZORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

	OBJEKAT	MJESTO	PROJEKAT
1.	Zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar	Sarajevo	Projekt tekućeg održavanja obnove fasada
2.	Župa uznesenja BDM Stup	Sarajevo	Projekat sanacija fasade
3.	Historijski muzej BiH	Sarajevo	Restauracija objekta Muzeja
4.	Dom Armije BiH	Sarajevo	Tekuće održavanje objekta
5.	Galerija „Berber“	Sarajevo	Sanacija prostora
6.	Kasarna Jajce	Sarajevo	Sanacija zidiova
7.	Crkva sv. Ćirila i Metoda (Bogoslovija)	Sarajevo	Projekat konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu i mobilijaru
8.	Zgrada OS BiH Bistrik	Sarajevo	Projekat tekućeg održavanja sanacije ulične fasade i zamjene vanjske stolarije
9.	Zgrada Konaka	Sarajevo	Projekat tekućeg održavanja sanacije ogradnog zida
10.	Narodno pozorište Sarajevo	Sarajevo	Projekat sanacije i restauracije zgrade
11.	Pješačke staze	Sarajevo	Sanacija pješačkih staza pločnika u dijelu ulice Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Hamze Hume
12.	JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti	Sarajevo	Projekat tekućeg održavanja fasade
13.	Zemaljski muzej BiH	Sarajevo	Projekat tekućeg održavanja
14.	Centralna banka BiH	Sarajevo	Projekat tekućeg održavanja objekta
15.	Lala-pašina džamija	Tomislavgrad	Projekat tekućeg održavanja restauracije i konzervacije ostataka i ogradnog zida
16.	Kasnoantička bazilika Breza	Breza	Projekat konzervacije kasnoantičke bazilike u Brezi
17.	Stara željeznička stanica Ilidža	Ilidža	Projekat rekonstrukcije i sanacije Željezničke stanice na Ilidži
18.	Turbe u Pruscu	Prusac – Donji Vakuf	Projekat sanacije medrese i turbeta Hasan Kjačija
19.	Stari grad Gradačac	Gradačac	Projekat sanacije zidova
20.	Husejnija džamija	Gradačac	Tekuće održavanje Husejnija džamije
21.	Hotel Neretva	Mostar	Projekat rekonstrukcije (rahabilitacije) hotela
22.	Saborna crkva sv. Trojice	Mostar	Projekat obnove crkve
23.	Kuća Nuriye Pozderac	Cazin	Projekat rehabilitacije nacionalnog spomenika
24.	Medresa u Počitelju (EU)	Počitelj Čapljina	Projekat obnove Medrese
25.	Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska	Kakanj	Projekat tekućeg održavanja samostana
26.	Zavičajni muzej Visoko	Visoko	Projekat tekućeg održavanja zamjene vanjske stolarije
27.	Turbe Prača	Pale Prača	Projekat tekućeg održavanja Semiz Ali-pašinog turbeta
28.	Dom kulture	Bosanska Krupa	Projekat tekućeg održavanja
29.	Stambeno-poslovni objekat	Jajce	Rekonstrukcija
30.	Crkva sv. Mihovila Arkandžela	Vareš	Projekat tekućeg održavanja

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

Izvješća sa obavljenih konzervatorskih nadzora nad izvođenjem radova na objektima
kulturno-povijesnog naslijeđa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini

8.1.2025.			Hamdije Kreševljakovića 55
-----------	--	--	-----------------------------------

Sastanak na gradilištu JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo nakon zimskog prekida radova zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Tema sastanka je dogovor oko sljedećih aktivnosti i dinamika nakon početka nastavka radova.

9.1.2025.			Prača
-----------	--	--	--------------

Sastanak na gradilištu po pitanjima nastavka konzervatorsko-restauratorskih radova na Semiz Ali-pašino Turbe u Prači, tehnologije i dinamike izvođenja kada to vremenske prilike dozvole.

13.1.2025.			Safvet bega Bašagića broj 18
------------	--	--	-------------------------------------

Na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, u provedbi upravnog postupka izdavanja odobrenja za intervenciju u zaštićenom obuhvatu Nacionalnog spomenika HUK Sarajevo, a prema smjernici iz tačke 15.c stav 4 Odluke o proglašenju HUK-a Sarajevo nacionalnim spomenikom („Službeni glasnik BiH“ broj 1/21 i 10/21) izvršen terenski rad na predmetnoj lokaciji te utvrđeno činjenično stanje, prema kome će se dati mišljenje o intervenciji u prostoru.

14.1.2025.			Ali-pašina džamija
------------	--	--	---------------------------

Po informaciji JP Park Sarajevo o oštećenjima nišana u parku iza Ali-pašine džamije u Sarajevu izašao na lokalitet i utvrdio stanje predmetnih nišana kao i ostalih nišana u parku i mezaru Ali-pašine džamije u Sarajevu. Preporukama i sugestije za djelovanje, službeno će se dostaviti Medžlisu IZ Sarajevo.

16.1.2025.			Crkva „Uznesenja Blažene Djevice Marije“ - Stup
------------	--	--	--

Sastanak na gradilištu na crkvi „Uznesenja Blažene Djevice Marije“ na Stupu na kome je Izvođač uveden u posao i na kome je definirana tehnologija i dinamika izvođenja.

17.1.2025.			Zemaljski muzej
------------	--	--	------------------------

Na poziv uprave Zemaljskog muzeja obišao prostor južnog vrta na kome je izvršena priprema terena u prethodnom zimskom periodu za hortikulturno uređenje. U razgovoru sa upravom, izvođačem i kustosima prirodnjačkog odjeljenja usuglasili buduće djelovanje.

22.1.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvršen je stručni nadzor na radovima na objektu Doma OS BiH u Sarajevu a tiču se zamjene stolarije i konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi objekta. Upoznao se sa obimom izvršenih radova sa posebnim akcentom na ugrađene prozore i njihovu obradu i pripremnim radovima na fasadi, te usporenim radovima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Sa izvođačem radova je utvrđena dalja dinamika radova na vanjskoj fasadi, limarskim radovima i pozicijama vrata.

22.1.2025	Mostar, Miljkovići	Miljkovići, Mostar- uvid u stanje lokaliteta za izgradnju foto naponskih elektrana u svrhu izdavanja stručnog mišljenja
	Mostar, Miljkovići	Miljkovići, Mostar- uvid u stanje lokaliteta za izgradnju foto naponskih

		elektrana u svrhu izdavanja stručnog mišljenja
Terenski zapis: Uvidom na terenu, utvrđeno je da je lokacija na kojoj je planirana izgradnja FNE Lena 1175, na dijelu parcele k.č. 1311/27, 1311/28, 1311/29 K O Miljkovići, Grad Mostar, ukupne površine 3 548 520 m², predio krša s niskom i srednje visokom vegetacijom. Na lokaciji ili u neposrednoj blizini su evidentirana i dosad neevidentirana dobra kulturno-povijesnog naslijeđa: pet tumula i tri izgrađene nadzemne strukture sa zidovima nepravilnog oblika, tipologije obrambenih objekata.		
Terenski zapis: Uvidom na terenu, utvrđeno je da je lokacija na kojoj je planirana izgradnja FNE Energo MI 7, dio parcele k.č. 238, 239 i 1311/13 K.O. Mliljkovići, ukupne površine 4 146 312 m², predio krša s niskom i srednje visokom vegetacijom. Na lokaciji ili u neposrednoj blizini su evidentirana i dosad neevidentirana dobra kulturno-povijesnog naslijeđa: četiri tumula, austrougarska utvrda, prapovijesna gradina Orlovac i rimska utvrda koja nije u obuhvatu izgradnje.		

3.2.2025.		fasada objekta Zemaljska Vlada I (zgrada Predsjedništva BiH)
-----------	--	--

Na zahtjev Predsjedništva Bosne i Hercegovine u provedbi upravnog postupka za davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju i izvođenje radova na svim ulaznim vratima objekta na adresi Maršala Tita 16 u Sarajevu, izvršen terenski rad na predmetnoj lokaciji te utvrđeno činjenično stanje, prema kome će se dati mišljenje o intervenciji na predmetnom objektu kroz smjernice za izradu dokumentacije koje trebaju da zadovolje metodologiju i tehnologiju restauratorskih zahvata na nacionalnom spomeniku.

4.2.2025.		Hasan Kjačijina medresa i turbeta u Pruscu
-----------	--	--

Sanacijski radovi odnose se na demontažu puknutih kamenih zidova, oštećene krovne konstrukcije, presijecanje kapilarne vode, injektiranje temeljnih zidova, izradu drenaže oko objekta, kao i ponovno zidanje, izradu krovne konstrukcije i pokrivanje objekta drvenom ručno cijepanom šindrom. Do sada su urađeni radovi na demontaži gore navedenih elemenata te radovi presijecanja kapilarne vode sa injektiranjem i izradom drenaže oko objekta. Izvođač, Neimari d.o.o. iz Sarajeva, je osigurao hrastovu građu za izradu krovne konstrukcije i pristupio njenom krojenju, na gradilištu, po ugledu na skinutu konstrukciju. Svi navedeni radovi odvijaju se prema utvrđenoj dinamici, predviđenim materijalima i očekivanim kvalitetom uz konzervatorski nadzor stručnog tima Zavoda za zaštitu spomenika.

12.2.2025.		HUK Sarajevo
------------	--	--------------

Sastanak sa predstavnicima investitora Raiffeisen Bank dd Sarajevo i projektanta prostora u ulici Maršala Tita br. 36 koja se nalazi u zaštićenom obuhvatu Nacionalnog spomenika HUK Sarajevo. Na sastanku predložene namjere investitora, vizija projektanta te ograničenja koja uslovi iz Odluke propisuju. Date smjernice za projektanta koji će da dostavi rješenje prema kome će se dati mišljenje o intervenciji u prostoru.

13.2.2025.		HUK Sarajevo
------------	--	--------------

Na zahtjev investitora i vlasnika objekta u zaštićenom obuhvatu Nacionalnog spomenika HUK Sarajevo, a za potrebe provedbe upravnog postupka izdavanja odobrenja za intervenciju izvršen terenski rad na

predmetnoj lokaciji u ulici Obala Maka Dizdara 5, te utvrđeno činjenično stanje, prema kome će se dati mišljenje o intervenciji u prostoru.

17.2.2025.			Crkva "Uznesenja Blažene Djevice Marije" - Stup
------------	--	--	--

Sukladno Ugovoru br. 04-01/25 od 6.1.2025. godine između investitora Župe "Uznesenja Blažene Djevice Marije" Stup i izvođača radova Neimari d.o.o. iz Sarajeva za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na sanaciji fasade i unutarnjeg dijela crkve, 13.1.2025. započeti su radovi. Sva oštećenja na fasadi nastala su zbog loših spojeva horizontalnih i vertikalnih oluka. Izvođač je po otpočinjanju radova odmah pristupio podizanju skele i obijanju oštećenih slojeva fasade. Sve oštećene zidne površine očišćene su i isprane te ponovno ožbukane u svim potrebnim slojevima i tehnikama. Dobri vremenski uvjeti pogoduju da se radovi odvijaju prema predviđenoj dinamici. Obilaskom gradilišta uz stručni nadzor definirani su materijali za završnu obradu fasade sve do bojenja.

19.2.2025.			EU Projekt EU4ALL - Čapljina, Počitelj
------------	--	--	---

Prezentirana Analiza postojećeg stanja u Počitelju, rezultirala je pokretanjem projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na trijemu medrese u Počitelju. Predstavnici organizacije „Help“ su u ime Europske Komisije preuzeli implementaciju namijenjenih sredstava za tu namjenu. Izvršen je uvid u stanje trijema medrese i sagledana je tenderska dokumentacija za javni poziv pravnim osobama s ovlaštenjem za izvođenje radova na nacionalnim spomenicima BiH. Na lokaciji medrese u Počitelju, sadržajno je pregledana tenderska dokumentacija koja se usporedila sa stanjem na terenu i konstatirano je da se prema toj dokumentaciji može raspisati Javni poziv za izvođenje predmetnih radova.

25.2.2025.			Turbe Semiz Ali paše u Prači
------------	--	--	-------------------------------------

Prema ranijem dogovoru sa sudionicima u građenju 25. 2. 2025. godine završeno je injektiranje gornjeg dijela zidova Turbeta u Prači i ugradnja nehrđajućih ankera, čime je prva i najvažnija faza konstruktivne sanacije uspješno okončana. Osim predstavnika Zavoda, kao stručnog nadzora, radovima su prisustvovali nadzorni organ investitora, inženjer po čijim je proračunima i uputama izvršena konstruktivna sanacija, te predstavnici izvođača radova.

U narednom razdoblju planirana je sanacija vanjske stolarije s kamenim ukrašenim dovratnicima, šembrane na gornjim prozorima i ulazna vrata s kamenim dovratkom.

28.2.2025.			Hotel Neretva Mostar
------------	--	--	-----------------------------

Prilikom redovnog konzervatorskog nadzora nad radovima rekonstrukcije objekta „Hotel Neretva“ u Mostaru konstatirano je da su radovi u enterijeru u zastoju. Radovi koji se posebno odnose na aspekt utjecaja na ambijent HUK Mostar se privode kraju. Fasade objekta u velikoj mjeri poprimaju konačni izgled. Ravne površine, vučene i livene arhitektonske dekoracije su izvedene kvalitetno.

4. 3. 2025.			Sastanak u Muftijstvu mostarskom
-------------	--	--	---

U prostorijama Muftijstva mostarskog održan je sastanak s muftijom mostarskim, gospodinom dr. Salemom Dedovićem, iniciran pokretanjem aktivnosti na realizaciji konzervatorsko-restauratorskih radova na trijemu medrese u Počitelju. Na sastanku su, pored domaćina, sudjelovali i predstavnici nevladine organizacije „Help“ koja u ime Europske komisije implementira projekt, gospodin Mahir Huić i gospodin Almin Adžović te u ime Zavoda za zaštitu spomenika, Robert Stergar dipl.ing.arh.

Sastanak je otvorio muftija Dedović uvodnim izlaganjem u kojem je gostima poželio dobrodošlicu te zahvalio na zainteresiranosti za Počitelj i žitelje Počitelja. Ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika, gospodin Stergar u uvodnom je izlaganju podsjetio muftiju na doprinos Zavoda za zaštitu spomenika realizaciji zaključaka „Inicijative za rehabilitaciju Počitelja i njegove promocije kao vrhunske turističke destinacije u BiH“, prije svega na izvršenu analizu, stanje infrastrukture, komunalnih usluga, saobraćaja, javnih i privatnih dobara kulturno-povijesnog naslijeđa, interpretacijske infrastrukture i ponude kulturno-turističkih sadržaja, koja je prezentirana u „Inicijativi“ na sastanku sredinom svibnja prošle godine. Analiza postojećeg stanja rezultirala je pokretanjem projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na trijemu medrese u Počitelju. Predstavnici organizacije „Help“ upoznali su muftiju mostarskog s već poduzetim aktivnostima, o pozivu pravnim osobama s ovlaštenjem za izvođenje radova na nacionalnim spomenicima BiH i izvršenom sastanku na lokaciji medrese s građevinskim firmama koje su iskazale zainteresiranost za sudjelovanje u projektu. Osvrnuli su se na pitanja vezana za organizaciju gradilišta i uvjete za izvođenje radova. Također su upoznali muftiju mostarskog s određenim tehničkim pitanjima koja su se pojavila prilikom sastanka na lokaciji medrese i koja će se u predstojećem razdoblju rješavati.

Muftija je zahvalio na naporima i naglasio da je upoznat s brojnim pitanja u samom Počitelju kao i s naporima Delegacije EU-a da pomogne, kako na objektima graditeljskog naslijeđa tako i na oporavku života i životnih uvjeta u Počitelju. Očekuje da će kroz program EU4ALL, koji implementira nevladina organizacija „Help“ uz potporu Zavoda za zaštitu spomenika, biti pokrenut niz procesa koji će voditi boljem ambijentu u samom Počitelju.

Konstatirano je da će Zavod za zaštitu spomenika, kao i do sada, pružati potporu svakom projektu iz naše nadležnosti i da će i dalje pružati stručnu pomoć i biti otvoren za konstruktivne razgovore.

18. 3. 2025.			Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu
--------------	--	--	--

Izvršen je stručni nadzor na radovima sanacije fasade na crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu. Radovi se odvijaju prema utvrđenoj dinamici. Izvođač je sanirao sva oštećenja na ravnim plohama fasade. Usporedo sa tim radovima izvukao je profilacije i vijenac na zvoniku i bočnim fasadama objekta. Dobri vremenski uvjeti su omogućili da se na zvoniku izvrši bojenje fasade u jednom sloju. Nakon pregleda dosad završenih radova od strane stručnog nadzora ispred Zavoda za zaštitu spomenika dogovoreno je da se u narednoj sedmici uradi preostala bojenje fasada crkve u prvom sloju nakon čega će se pristupiti bojenju drugog sloja fasade. Po završetku bojenja navedenih slojeva Izvođač će pristupiti skidanju skele sa objekta. U okviru ove sanacije fasade preostalo je da se ulazna vrata na crkvi dodatno zaštite i oboje u boji postojeće stolarije na objektu te da se nanovo uradi ekonomsko stepenište od iste vrste kamena od kojeg je urađeno glavno stepenište na ulazu.

20.3.2025			Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska
U Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci se izvode radovi na restauratorsko konzervatorskim radovima zidnog slikarstva u Crkvi sv. Ive Krstitelja. Postavljena je skela u oltarskom dijelu crkve, te sam izvršio uvid u stanje stropa i slikanih malternih površina. Na dodir, slikani sloj se runi i boja se skida. Na nekim mjestima je vrlo blijeda i sklona nestajanju. Prisutni konzervatori su me uputili u trenutne aktivnosti na konsolidaciji malternih površina, saniranje pukotina i mikro pukotina na malteru te mi predstavili plan daljih aktivnosti na konsolidaciji površina. Na sastanku sa gvardijanom franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci sam imao sastanak vezan za upit o mogućnostima rješavanja problema djelomično urušenog gospodarskog objekta, izgrađenog 1929. godine, koji predstavlja dio graditeljske cjeline.			

Obzirom da se nalazi sa druge strane rijeke Trstionice, sam objekt ne podliježe strogim mjerama zaštite propisanih Odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. čime je omogućeno da se revitalizaciji objekta može pristupiti na više načina, od rehabilitacije do uklanjanja objekta uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje.

Sugerirao sam rješenja koji će taj objekt revitalizirati i uključiti u zajednicu sa nekom novom namjenom koja bi bila prikladna ambijentu gdje se nalazi.

24. 3. 2025.			Graditeljska cjelina Tabačka džamija u Visokom
--------------	--	--	---

Na zahtjev ef. Hajrića iz Visokog izvršen je uvid u postojeće stanje nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, Graditeljska cjelina Tabačke (Tabačice) džamije u Visokom. Pored uvida u stanje objekta posebna pažnja se posvetila prostoru oko kompleksa radi izvođenja infrastrukturnih radova u ulici Čaršijska koja prolazi uz graditeljsku cjelinu Tabačke džamije u Visokom. Označene su konfliktne tačke i uspostavljen je kontakt sa učesnicima u građenju. Zavod insistira na poduzimanju napora da se utjecaj na nacionalni spomenik svede na najmanju moguću mjeru.

25. 3. 2025.			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
--------------	--	--	---

Do sada su završeni radovi sanacije dvije fasade u prostoru atrija, a u tijeku je rad na preostale dvije. U atriju je zamijenjena vanjska stolarija, obrađene špalete postavljene limene klupice. Izvođač je zimsko razdoblje iskoristio da u radionici završi izradu preostalih otvora vanjske stolarije za gore navedeni objekt. Do sada je na cijelom objektu ugrađen 201 prozor. Stolarija je drvena, završno bojena u bijelu boju, urađena prema postojećim otvorima. U narednom razdoblju, nakon što završi pripreme radove i kako vremenski uvjeti budu dozvoljavali, izvođač će pristupiti završnom bojenju fasade.

3.4.2025			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
----------	--	--	--------------------------------------

Održan sastanak sa predstavnicima investitora Općine Stari Grad, Zavoda, Nadzora i Izvođača na realizaciji projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi i zamjena stolarije na objektu OS BiH.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Općine, Investitorski nadzor nas je upoznao sa razvojem i dinamikom realizacije projekta te napomenuo neke probleme sa kojima se izvođač susretao prilikom radova.

Predstavnik izvođača nas je informirao o načinu rješavanja problema i napomenuo neke elemente koje je prepoznao da bi mogle biti problem u daljim fazama realizacije.

Zavod je komentirao izvedene radove, jer je prije sastanka konzervatorski nadzor obišao gradilište, i uz minimalne primjedbe konstatao da su dosadašnji radovi izvršeni korektno uvažavajući i ispravljajući uočene nedostatke koje su bile naglašene u prethodnim konzervatorskim nadzorima.

U nastavku sastanka razgovaralo se o dinamici, metodologiji, tehnologiji i tehnici izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi objekta OS BiH u Sarajevu.

11.4.2025.			Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup, Sarajevo
------------	--	--	--

Predstavnik Izvođača je pismenim putem izvijestio Zavod da su radovi na sanaciji fasade na nacionalnom spomeniku crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu, prema odobrenoј dokumentaciji, privedeni kraju, te je za 11. 4. 2025. godine zakazao sastanak u svrhu prijema radova. Prijemu radova su prisustvovali predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika, predstavnik dnevnog nadzora, Investitor i Izvođač.

Odlični vremenski uvjeti su doprinijeli da se radovi na sanaciji fasade i limarskih opšava odvijaju bez prekida i prema dogovorenoj dinamici. Svi sudionici u gore navedenim radovima su uložili svoje znanje, stručnost i vještine kako bi se radovi završili u dogovorenom roku i traženoj kvaliteti. Nakon obilaska završenih radova, predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika su odobrili skidanje skele sa objekta jer su radovi odrađeni zadovoljavajućim kvalitetom. Skidanjem skele sa crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu radovi su i zvanično završeni.

16.4.2025			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
-----------	--	--	---

U sklopu redovnih aktivnosti, a na poziv investitora Gradske uprave grada Sarajeva, prisustvovali smo sastanku u prostorijama škole kojem su pored stručnog tima Zavoda prisustvovali, nadzor ispred firme IPSA d.o.o. predstavnici gradske uprave, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, predstavnik izvođača „Neimari“ d.o.o. i direktorica škole.

Nadzorni organ je upoznao prisutne sa obimom završenih radova sa posebnim akcentom na ugrađene prozore i njihovu obradu, radove u atriju škole, posebno na fasadi atrija, te usporenim radovima na vanjskoj fasadi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Sa izvođačem radova je utvrđena dalja dinamika radova na vanjskoj fasadi, limarskim radovima i na poziciji vanjskih vrata. Raspravljalo se o načinu ugradnje prozora u prizemlju atrija i mogućnostima financiranja u sklopu ugovorenih poslova.

Nakon toga izvršen je obilazak gradilišta pri čemu je akcent bio na nanesenim prvim uzorcima boje na završnoj etaži objekta, a nakon odabira Zavoda. Skrenuta je pažnja na detalje gornjeg vijenca na objektu čija će realizacija početi nakon uklanjanja skele sa treće etaže objekta.

17.4.2025.			Objekt OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	---

Održan sastanak sa predstavnicima Zavoda, Nadzora i Izvođača na realizaciji projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi i zamjena stolarije na objektu OS BiH.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Općine, Investitorski nadzor nas je upoznao sa razvojem i dinamikom realizacije projekta te napomenuo neke probleme sa kojima se izvođač susretao prilikom radova.

Predstavnik izvođača nas je informirao o izradi uzornih polja na južnoj fasadi. Nakon razgovora na tlu, uputili smo se u obilazak urađenih uzornih površina na I i II etaži objekta. Skela na dijelu na kojoj je postavljena je čvrsta i stabilna, ograđena i postavljena je zaštitna mreža. Prema internoj saobraćajnici sa južne strane gradilište je ograđeno.

Urađena uzorna polja na fasadi su predstavila ravne površine, bosaž, vučenu i livenu dekorativnu plastiku. Konzervatorski nadzor je uputio niz zamjerki i preporuka koje su uočene na svim pojedinačnim dijelovima. Granulacija maltera i tehnologija zadovoljava, međutim tehnika izvođenja se treba u velikoj mjeri izmijeniti i majstorski bolje uraditi.

U nastavku sastanka razgovaralo se o dinamici, metodologiji, tehnologiji i tehnici izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadi objekta OS BiH u Sarajevu.

22. 4. 2025.			Graditeljska cjelina Tabacka džamija u Visokom
--------------	--	--	---

U ulici Čaršijska, koja predstavlja zapadnu kontakt zonu predmetnog nacionalnog spomenika, u tijeku je zamjena popločenja. Ivičnjak sa stupovima je uklonjen i potrebno je definirati detalj kontakta između novog popločenja i harema džamije. Izvršen je zajednički obilazak prilikom kojeg je Zavod dao sugestije u vezi s materijalizacijom i tipom ograde koju je moguće postaviti. Dane su sugestije za popločenje staze kroz harem, kao i za restauraciju česme i kaldrme, koji pripadaju nacionalnom spomeniku BiH. Dogovoreno je s projektantskim nadzorom da se usmeno dogovoreni detalji prenesu na nacрте i dostave Zavodu na stručno mišljenje. U obilasku su sudjelovali i predstavnici džemata Tabackice.

23-24.4.2025		EU Projekt EU4ALL - Čapljina, Počitelj	
23.4.2025			
Sastanak u Gradskoj upravi Čapljine održan je u kabinetu gradonačelnice Grada Čapljina. Sastanku su prisustvovali gradonačelnica gospođa Iva Raguž i šefica Službe prostornog uređenja i graditeljstva gospođa Irena Bakalar Bulum ispred Grada Čapljine, ispred Delegacije EK projekt-menadžerica gospođa Elma Prčić Bilić, ispred implementatora organizacije HELP, gospodin Mahir Hujć i Almir Adžović, te ispred CPRD gospođa Iskra Tafro i gospođa Jelena Brkić. Sastanak je protekao u prijatnoj atmosferi u kome su dominirale teme zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa Čapljine i mogućih novih projekata i podrške u realizaciji istih. Nakon sastanka u Gradskoj upravi, izvršio sam posjetu gradilištu u Počitelju te otvorio dnevnik radova čime je započeta realizacija projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na trijemu Medrese u Počitelju. Tom prilikom smo prošli kroz potrebne radove, komentirali dokumentaciju i stanje trijema koji je predmet intervencija i dogovorili rješavanja određenih specifičnih detalja. Noćenje organizirano u Čapljini			
24.4.2025			
Zvaničan sastanak na gradilištu u Počitelju sa svim učesnicima u projektu ispred investitora i izvođačima počeo je u 10.00 sati gdje smo dogovorili načine komunikacije i preliminarnu dinamiku radova koju će u pismenoj formi dostaviti izvođač. Upoznati smo sa početnim problemima sa organizacijom gradilišta i predstavljeni načini na koji će se rješavati. Nakon sastanka na gradilištu medrese obišli smo završne radove revitalizacije Stare škole koja se nalazi izvan zidina gornjeg grada koji je uz podršku Delegacije EU dobio funkciju Edukativnog centra GSS-a Čapljina. Radovi su završeni i objekt je pušten u funkciju. Sastanak u Muftijstvu, kome je bio domaćin Muftija mostarski, gospodin Đedović uz prisustvo gore nabrojane delegacije protekao je u srdačnoj atmosferi. Muftiju smo informirali o početku radova na trijemu medrese u Počitelju te smo razgovarali o mogućnostima nekih novih projekata koji bi mogli biti podržani iz fondova EK. Boravak u Mostaru je iskorišten za obilazak gradilišta Hotela Neretva gdje su radovi na fasadi u završnoj fazi.			

23. 4. 2025.			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
--------------	--	--	---

U tijeku su radovi tekućeg održavanja (zamjena vanjske stolarije i obnova fasade) na nacionalnom spomeniku JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u ulici Hamdije Kreševljakovića 55 u Sarajevu. Osim predstavnika izvođača sastanku su nazočili i predstavnici dnevnog nadzora, predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika te predstavnik investitora. Nepovoljni vremenski uvjeti doprinijeli su da izvođač još uvijek nije angažiran na demontaži dekorativnih stupića i pripremi fasade iza stupića za njihovu ponovnu ugradnju. Na sastanku se raspravljalo o načinu ugradnje prozora u prizemlju atriya i mogućnosti njihovog financiranja. Dogovoreno je da se radovi na obradi gornjeg vijenca na objektu počnu raditi nakon uklanjanja skele s treće etaže objekta. Zbog loših vremenskih uvjeta izvođač još nije započeo sa završnim bojenjem tri pripremljene fasade i ako su odabrani uzorci boja.

24.04.2025.			Hadžimusić Husein, Očaktanum 36, Sarajevo
-------------	--	--	--

Po zahtjevu službe za urbanizam Općine Stari grad Sarajevo broj: UPI/03-19-2-194/23 od 3.4.2025 za a u vezi zahtjeva Hadžimusić Huseina, za izdavanje urbanističke suglasnosti za nadogradnju potkrovnog etaže postojećeg objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č.br. 1457/1 k.o. Sarajevo II u ulici Okčatanum 36 u Sarajevu. Nakon uvida bit će urađeno stručno mišljenje kojim će se definirati urbanističko tehnički uvjeti za nadogradnju potkrovnog etaže na spomenutoj adresi.

5. 5. 2025.			Konzervatorsko-restauratorski radovi na trijemu Medrese u Počitelju
-------------	--	--	--

Započeta je realizacija projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na trijemu Medrese u Počitelju. Zvaničnom sastanku svih učesnika u projektu, na gradilištu restauratorskih radova na trijemu medrese u Počitelju nazočili su: u ime investitora, Delegacije Europske komisije projekt menadžerica Elma Prčić Bilić, u ime implementatora organizacije „HELP“ Mahir Hujić i Almir Adžović, u ime CPRD Iskra Tafro i Jelena Brkić te predstavnici izabranog izvođača Adapt 12 d.o.o. Mostar. Dogovoren je način komunikacije i preliminarne dinamika radova koju će u pismenoj formi dostaviti izvođač radova. Razgovarano je o potrebnim radovima, komentirana je dokumentaciju i stanje trijema koji je predmet intervencija te su dogovorena rješavanja određenih specifičnih detalja. Akteri sastanka upoznati su sa početnim problemima sa organizacijom gradilišta te su dogovoreni načini na koji će se rješavati. Nakon sastanka na gradilištu medrese, sudionici sastanka obišli su izvršene radove revitalizacije Stare škole u Počitelju koja se nalazi izvan zidina gornjeg grada, koji je uz podršku Delegacije Europske unije dobio funkciju Edukativnog centra HGSS-a (Hercegovačka gorska služba spašavanja) Čapljina. Radovi su završeni i objekt je pušten u funkciju. Sastanak u Muftijstvu mostarskom, kojem je domaćin bio muftija mostarski, dr. Salem-ef. Dedović, uz nazočnost gore nabrojane delegacije, protekao je u srdačnoj atmosferi. Nakon uvodnih riječi, muftija je informiran o početku radova na trijemu medrese u Počitelju. Razgovarano je o problemima Počitelja i mogućim aktivnostima kojim bi se oni mogli prevladati. Razgovor je okončan razmjenom mišljenja o mogućnostima realizacije nekih novih projekata koji bi mogli biti podržani iz fondova Europske unije.

6.5.2025.			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
-----------	--	--	---

U prostorijama JU Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu na inicijativu investitora, Gradske uprave Grada Sarajeva održan je sastanak na temu dogovorenog roka završetka radova. Gradska uprava je kao financijer insistirala na tomu da se dogovoreni rok završetka radova mora ispoštovati, a izvođač radova i nadzorni organ iznijeli su primjedbe o nerealno kratkim rokovima i o tome da se izgubilo mnogo vremena na loše vrijeme i uvjete rada. Predstavnik Zavoda iznio je stav Zavoda da će se, kao i do sada, insistirati na kvaliteti radova, imajući u vidu značaj ovog objekta.

7.5.2025.			Regulacioni plan HUK MOSTAR-sastanak Savjeta plana
-----------	--	--	---

Na poziv predsjedateljice Savjeta plana u prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan prvi sastanak Savjeta plana kojem su nazočili: Dragana Parmać, predsjedateljica Savjeta plana i članovi, Amra Šarančić-Logo ispred Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Alija Šunje, savjetnik ministra za prostorno planiranje Hercegovačko-neretvanske županije, Miralem Fajić, direktor Agencije „Stari grad“, Goran Lulić i Ivan Topić, savjetnici federalnog ministra za prostorno uređenje, Hajrudin Srna, pomoćnik federalnog ministra za prostorno uređenje i Magdalena Ružička kao zapisničarka. Usvojen je Poslovnik o radu Savjeta i nakon diskusije dogovoreno da nositelji izrade Regulacijskog plana „ECOPLAN d.o.o.“ Mostar i „IPSA d.o.o.“ Sarajevo dana 21. 5. 2025. predstave dosadašnji rad na izradi Plana, kao i plan daljnjih aktivnosti kako bi se Savjet plana očitovao o istom.

7.5.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
-----------	--	--	--------------------------------------

Na osnovu urađenih uzornih polja na fasadi koje su predstavile ravne površine, bosaž, vučenu i livenu dekorativnu plastiku izvode se konzervatorski radovi na južnoj fasadi, sa svim potrebnim predradnjama.

15.5.2025.			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
------------	--	--	---

Danas je izvršen obilazak objekta JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu i utvrđeno je da je izvođač ozbiljno prihvatio kritiku da se radovi odvijaju sporije nego je dinamičkim planom predviđeno te je povećao broj majstora i ubrzao izvođenje radova na obradi i bojenju završnog vijenca, što je rezultiralo skidanjem skele sa trećeg kata. Izvođač je postavio skelu i na četvrtu fasadu okrenutu prema Miljacki i otpočeo sa svim predradnjama obijanja i skidanja oštećenog maltera.

Odlučeno je da se kameni sokl sa tri fasade na objektu ne treba mijenjati jer se nalazi u dobrom stanju i da ga je potrebno samo ispjeskariti, što nažalost nije uključeno kao stavka u predmjer radova.

15.5.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na južnoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici.

21.5.2025.			Regulacioni plan HUK MOSTAR-sastanak Savjeta plana
------------	--	--	---

Dana 21.5. 2025 godine na poziv predsjedavajuće Savjeta plana, u prostorijama odjeljenja Gradske uprave grada Mostara u Mostaru održan je sastanak Savjeta plana. Sastanku su prisustvovali članovi Savjeta plana : Dragana Parmać, predsjedavajuća Savjeta i članovi Amra Šarančić- Logo ispred Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Alija Šunje savjetnik ministra za prostorno planiranje HNK, Miralem Fajić direktor Agencije Stari Grad Mostar, Goran Lulić, savjetnik u Ministarstvu prostornog uređenja Federacije BiH, Ivan Topić, savjetnik u FMPU, Hajrudin Srna, pomoćnik ministra FMPU i Magdalena Ružička iz FMPU kao zapisničar.

Tema sastanka je bila prezentacija planske osnove koju je izradio projektant plana „ECO plan“ d.o.o. Mostar i čiji su uposlenici i izvršili prezentaciju. Nakon diskusije i sugestija u kom je izneseno niz primjedbi od strane članova savjeta plana, dogovoreno je da se na slijedećem sastanku Savjeta izvrši usvajanje planske osnove i da se eventualne primjedbe pismeno dostave nosiocu izrade regulacionog plana Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Nosilac izrade plana će u najkraćem roku dostaviti članovima savjeta prezentirane akte radi detaljnije pojedinačne analize.

11.6.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na južnoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici. Nanesene su probne boje na uzornim dijelovima fasade. Nije došlo do suglasnosti te će se nanjeti novi uzorci.

17.6.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na južnoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici. Nanesene su probne boje na uzornim dijelovima fasade. Nije došlo do suglasnosti te će se nanjeti novi uzorci.

18.6.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na južnoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici. Nanesene su probne boje na uzornim dijelovima fasade. Nije došlo do suglasnosti te će se nanjeti novi uzorci.

20.6.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na južnoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici. Nanesene su probne boje na uzornim dijelovima fasade, koje zadovoljavaju traženi kolorit i Zavod je dao suglasnost za definirane tonove.

18.7.2025.			Uvid u postojeće stanje arheoloških lokaliteta na trasi toplovođa u Kaknju i prigradskim naseljima
------------	--	--	---

Kakanj, grad u središnjoj Bosni, često se poistovjećuje s industrijom, ali također u Kaknju se krije bogato kulturno naslijeđe koje svjedoči o stoljećima prožimanja različitih civilizacija. Prapovijesni nalazi govore o ranoj naseljenosti tog područja, a ključan razvoj donosi srednjovjekovna Bosna, ostavljajući srednjovjekovne utvrde i nekropole stećaka, poput onih u Kraljevoj Sutjesci ili Zgošći.

Terenski rad obuhvatio je posjet naseljima: Zgošća, Plandište, Varda, Podvarda i uže jezgro grada Kaknja. Na arheološkom lokalitetu Crkvine u Zgošći, koje je djelomično istraženo, gdje je već sprovedena toplifikacija, ustanovili smo postojanje oko 11 stećaka. Navedeni lokalitet nije adekvatno obilježen, niti održavan. Stećci se nalaze u dvorištu vjerojatno privatnog posjeda, obrasli su travom i mahovinom, a pojedini su utonuli u tlo. Pretpostavlja se da je na ovom lokalitetu postojala srednjovjekovna nekropola, srednjovjekovna crkva, rimska zgrada i nadgrobni spomenici. Nije bilo moguće utvrditi kontekst arheološkog lokaliteta, jer je na samom lokalitetu izgrađeno više stambenih objekata. Na predmetnoj lokaciji Plandište, prema evidenciji Zavoda postoji arheološki lokalitet s prahistorijskim naseljem. Međutim, odlaskom na teren, nije bilo moguće ubicirati prahistorijsko naselje, jer se na cijeloj predmetnoj lokaciji nalazilo više novoizgrađenih stambenih objekata.

Na predmetnim lokacijama Varda i Podvarda, pregledom terena i evidencije, nije ustanovljeno niti jedno arheološko nalazište na trasi predviđenoj za rekonstrukciju i proširenje sustava toplovođa u Kaknju. U užem jezgru Kaknja, pregledom Starog gradskog groblja, ustanovljeno je postojanje starih kamenih nišana, koji su u relativno očuvanom stanju. Uvidom u idejni projekt planirana trasa puta za toplifikaciju je pokraj spomenutog groblja, ali obzirom da je groblje ograđeno, radovi ne mogu uticati negativno na kulturno dobro.

3.7.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-----------	--	--	---

Počeli su pripremni radovi na montaži specijalne skele za rad na kupoli.

10.7.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
------------	--	--	---

Privode se kraju radovi na montaži i osiguranju specijalne skele za rad na kupoli.

21.7.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Završeni su radovi na južnoj fasadi, skinuta skela i započeti su radovi na zapadnoj fasadi.

22.7.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
------------	--	--	---

Skela je montirana, učvršćena i počeli su pripremni radovi na utvrđivanju metodologije i tehnologije konzervatorskih tretmana na bojenim malternim površinama kupole.

23.7.2025.			Stari grad Gradačac, Husejnija džamija
------------	--	--	---

Izvršen je konzervatorski nadzor nad radovima na Starom gradu Gradačac. Izvođač prati dogovorenu metodologiju, tehniku izvođenja kao i utvrđenu dinamiku. Zavod konstatira da se radovi izvode kvalitetno.

Izvršen je obilazak Husejnije džamije u Gradačcu kojom prilikom su utvrđeni potrebni zahvati i definirani prioriteti potrebnih intervencija u narednom periodu.

12.8.2025.			Džamija u Kraljevoj Sutjesci
------------	--	--	-------------------------------------

Zavod za zaštitu spomenika obavio je posjetu Džamiji u Kraljevoj Sutjesci koja se nalazi u sastavu Medžlisa Islamske zajednice Kakanj kako bi izvršio stručni nadzor nad radovima zidanja kamenog haremskog zida. Nakon obilaska do sada završenih zidarskih radova utvrđeno je da su radovi izvedeni u dužini prema predmjeru na koji je Zavod dao suglasnost. Glede predviđenih radova, ostalo je još da se urade kamene kape i željezni kovani demiri. Zidanje kamenog haremskog zida nastavlja se nakon osiguranja potrebnih sredstava, a izvođač je u obvezi blagovremeno informirati Zavod o terminu ugradnje demira i kamenih kapa u svrhu obavljanja stručnog nadzora.

12.8.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
------------	--	--	---

U sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu upriličen je susret s vrhbosanskim nadbiskupom metropolitom mons. Tomom Vukšićem povodom opsežnih radova na obnovi. Razgovaralo se o dinamici i dosadašnjem tijeku radova te nastavku radova. Susretu su nazočili i predstavnici tvrtke Koto, koja izvodi radove kao i stručnjaci nadzornog odbora s Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nadbiskup Vukšić i rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Ivan Rako zahvalili su svim uključenima na predanom radu, a nadbiskup je naglasio da ova crkva nije samo liturgijsko središte nego i dragocjeni dio kulturne baštine Sarajeva. Zaključno, dogovoreno je da će Zavod za zaštitu spomenika, kao i do sada provoditi nadzor nad realiziranjem projekta i skrbiti o kulturno-povijesnom naslijeđu te pružati stručnu pomoć svim projektima iz svoje nadležnosti.

27.8.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
------------	--	--	---

Izvode se probe po utvrđenoj metodologiji i tehnologiji konzervatorskih tretmana na bojenim malternim površinama kupole. Utvrđuje se stepen potrebnih zahvata i pozicije istih.

28.8.2025.			Stari grad Gradačac,
------------	--	--	-----------------------------

Izvršen je konzervatorski nadzor nad radovima na Starom gradu Gradačac. Započeti su radovi na injektiranju temeljnih zidova kule nakon uklanjanja nasutog zemljanog materijala u unutrašnjosti uz svakodnevni arheološki nadzor.

Izvođač prati dogovorenu metodologiju, tehniku izvođenja kao i utvrđenu dinamiku. Zavod konstatira da se radovi izvode kvalitetno.

3.9.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-----------	--	--	---

Nakon izvedenih proba po utvrđenoj metodologiji i tehnologiji konzervatorskih tretmana na bojenim malternim površinama kupole započeli su konzervatorski zahvati na stabilizaciji i potrebnom fiksiranju malternog sloja kao i stabilizaciji bojenog sloja.

4.9.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-----------	--	--	--

Izvođač je, upisom nadzora u Građevinski dnevnik, uveden u posao 28.08.2025. Rok za izvođenje je 180 kalendarskih dana. Izvođač je u obavezi da nadzoru i investitoru dostavi Dinamički plan za izvođenje radova do narednog sastanka. Učesnici u građenju obišli su objekat i prošli detalje i konstatirali moguće probleme, nejasnoće i evidentirali nepoznanice.

8.9.2025.			Prkanjska džamija Konjic Lala pašina džamija Tomislavgrad
-----------	--	--	--

U cilju potpore sufinansiranja realizacije projekta sanacije Prkanjske (Hadži Zulfikar) džamije u Konjicu izvršen je uvid u postojeće stanje. Tom prilikom konstatirane su potrebne intervencije i utvrđeni prioriteti koji se trebaju izvesti kroz faze koje će odrediti visina osiguranih sredstava.

Izvršen je konzervatorski nadzor nad radovima konzervacije ostataka Lala pašine džamije u Tomislavgradu. Prije izvođenja konzervatorskih radova izvedena su preventivna arheološka istraživanja koja su pokazala da je potrebno izvršiti sustavna istraživanja što je i učinjeno. Arheolog Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu vodio je istraživanja i otvorio je cijelu površinu temeljnih zidova džamije. Tijekom posjete utvrđeni su dalji pravci djelovanja, metodologija, tehnika i tehnika konzervacije otkrivenih nepokretnih nalaza.

10.9.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
------------	--	--	--

U oku je podizanje cijevne skele uz fasadu predmetnog objekta sa svim pratećim prethodnim radovima uklanjanja elemenata koji su okačeni na fasadu (lampe, kamere, klime i sl.) koji smetaju montaži.

16.9.2025.			Zavičajni muzej Visoko
------------	--	--	-------------------------------

Nakon projekta zamjene vanjske stolarije/prozora i konzervacije ulaznih vrata Zavičajnog muzeja Visoko, 16. 9. 2025. godine službeno su otpočeli radovi u enterijeru/izložbenom prostoru. Predviđeni radovi obuhvaćaju zamjenu elektroinstalacija, podne obloge, izradu i postavljanje vitrina za eksponate Muzeja. Uvidu u postojeće stanje izložbenog prostora i dogovoru o načinu izvođenja radova nazočili su predstavnici Muzeja, Grada Visoko, Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, izvođača radova i nadzora. Zavod je dodatno naglasio potrebu pažljivog izvođenja radova i minimalnog djelovanja na strukturu zidova te sugerirao mjere zaštite originalnih elemenata enterijera: unutarnje stolarije/vrata, konzerviranih vanjskih vrata i oslikanog plafona. Dogovoreni su pripremni radovi te je prezentirana dinamika i predviđeni rok završetka radova.

Sredstva za realizaciju radova osiguralo je Federalno ministarstvo kulture i športa (iz Kapitalnog transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija institucija kulture) i Gradska uprava Visoko.

16.9.2025.			Uvid u postojeće stanje arheološkog lokaliteta Ograja u Putovićima, Grad Zenica
------------	--	--	--

Stručno osoblje Zavoda za zaštitu spomenika izvršilo je 16.9.2025. godine uvid u postojeće stanje arheološkog lokaliteta, pod nazivom Ograja u Putovićima kod Zenice kao i intervencije predložene izgradnje pristupnog puta individualnom stambenom objektu na susjednoj parceli. S osobljem Zavoda

na terenu su bili i djelatnici Muzeja grada Zenice i djelatnici Službe za urbanizam grada Zenice. Navedeni lokalitet je vlasništva Državna svojina – Muzej i njime upravlja Muzej grada Zenica. Nakon pregleda lokaliteta ustanovljeno je da se arheološki lokalitet nalazi terenu koji je u depresiji u odnosu na okolno zemljište. Na jugoistočnom dijelu parcele na kojoj je situiran arheološki lokalitet, na k.č. 849 K.O. Perin Han, vidljivo je da je depresija pospješena polaganjem više slojeva asfalta. Arheološki lokalitet sačinjava više kamenih struktura, koje čine zasebne prostorije, ostatke vodovodnog i odvodnog sistema, zidane lučne konstrukcije, baze stuba za koje se pretpostavlja da su ostaci rimskih termi. Utvrđeno je da je arheološki lokalitet ograđen te da je već izgrađena pristupna saobraćajnica južnim rubom parcele k.č. 849 K.O. Perin Han, položena neposredno uz kamenu strukturu apside, a za koju Zavod nije dobio zahtjev za stručno mišljenje. Na samom arheološkom lokalitetu između kamenih struktura nalaze se ostaci najlona i otpadaka. Prema stanju ograde, vegetacije i količini otpada evidentno je da arheološki lokalitet nije kontinuirano održavan, a prema stanju kamenih struktura utvrđeno je da je potrebno poduzeti mjere konzervacije i restauracije. Stručno mišljenje Zavoda je da na parceli k.č. 849 K.O. Perin Han ili u njenoj neposrednoj blizini nisu dozvoljene nikakve intervencije koje mogu ugroziti ili devastirati arheološki lokalitet Ograja.

17.9.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
------------	--	--	--

Privodi se kraju podizanje i osiguranje cijevne skele uz fasadu predmetnog objekta sa svim pratećim prethodnim radovima uklanjanja elemenata koji su okačeni na fasadu (lampe, kamere, klime i sl.) koji smetaju montaži. Pripremljeni su ograđeni depoi za odlaganje materijala i privremena deponija šute. Organizirana kancelarija u prizemlju zgrade.

19.9.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
------------	--	--	---

Sukladno utvrđenoj metodologiji i tehnologiji konzervatorskih tretmana na bojenim malternim površinama kupole nastavljen je rad na stabilizaciji i potrebnom fiksiranju malternog sloja kao i stabilizaciji bojenog sloja.

22.9.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Završeni su radovi na zapadnoj fasadi, skinuta skela i započeti su radovi na istočnoj fasadi. Paralelno se vrši saniranje limenog krovnog pokrivača uklanjanjem rđe, zaštitnim premazom i završnim bojenjem.

23.9.2025.			Graditeljska cjelina - Župna crkva u Varešu
------------	--	--	--

Stručno osoblje Zavoda za zaštitu spomenika izvršilo je 23. 9. 2025. godine terenski uvid u postojeće stanje graditeljske cjeline Župne crkve u Varešu. Ovaj nacionalni spomenik čine stara crkva Sv. Mihovila i nova crkva Sv. Mihovila Arkandžela, s pokretnom imovinom.

Osoblje Zavoda u terenskom je obilasku pratio fra Leon Pendić, župnik i inicijator projekta tekućeg održavanja fasade nove crkve Sv. Mihovila Arkandžela, koji se obratio Zavodu sa zahtjevom za izdavanje suglasnosti na ove radove. Uz zahtjev je dostavljena projektna dokumentacija naslova „Projekt tekućeg održavanja crkve Svetog Mihovila Arkandžela, Vareš” koju je izradila projektna kuća TING d.o.o.

Pregledom objekta ustanovljeno je da se fasada objekta crkve nalazi u stanju koje upućuje na potrebu za restauratorsko-konzervatorskim radovima redovitog održavanja, kako bi se očuvala njezina konstruktivna stabilnost i kulturno-povijesna vrijednost. Fasada nacionalnog spomenika pokazuje vidljiva oštećenja nastala dugotrajnim utjecajem atmosferilija, uključujući oborine, vjetar i

temperатурне осцилације. Климатске значајке подручја Vareša додатно су погодовале стварању патине на фасадним поврšinама, особито на мање осунчаним дијеловима објекта.

Уочена је ерозија и деградација опшавних лимова, особито на spojevima и завршцима krova, што доводи до задржавања vlage и повећава ризик од даљњих оштећења конструктивних и декоративних елемената фасаде. Предвиђена је санација ових дијелова како би се спријечило даљње propadanje и саčuvala аутентичност објекта. Важно је напоменути како су током 2010. године изведени restauratorsko-konzervatorski радови на jugozapadnoj fasadi (pročelju), при чему је дошло до одступања од изворног kolorita фасаде. Због тога се планира поновна обрада те фасаде и usklađivanje боје s ostatkom објекта, у циљу postizanja естетске cjelovitosti. Унаточ радовима изведеним 2010. године, оштећења су настала и на pročelju цркве, на архитектонским profilacijama, нарочито на vijencima и декоративним оквирима prozora, као и на rozeti, а uslijed dugotrajnog izlaganja vremenским utjecajima. Такође је установљено да су štuko декорације на бочном ulazu jugoistočne фасаде оштећене те их је потребно при овим радовима обрађивати у складу s pravilima струке. Уз restauratorsko-konzervatorske радове фасаде, нуžno је предвидјети и zamjenu dotrajалих главних ulazних vrata, боčnih vrata те vrata на ulazu у sakristiju. Restauratorsko-konzervatorski радови на pročeljima цркве Svetog Mihovila Arkandela су оправдани и нужни s ciljem zaštite nacionalnog spomenika.

При овом обиласку стручно особље Zavoda за заштиту spomenika извршило је и terenski uvid у postojeće stanje stare цркве Svetog Mihovila, а која је nacionalni spomenik као dio graditeljske cjeline коју чини заједно s novom црквом Sv. Mihovila Arkandela и svom pratećom imovinom, те као takva uživa највиши stupanj zaštite. Црква је zatečena у cjelosti у očuvanom stanju, s urednim и примјерено одржаваним okolišem, док је и interior објекта очуван те без vidљивих znakova оштећења или запушености. Међутим, uvidом у stanje utvrđeno је да је krovni pokrov од дрвене šindre znatно dotraјаo uslijed dugotrajnog izlaganja atmosferilijama (oborinama, vjetru, sunčevom zračenju и temperaturnim oscilacijama). На појединим mjestima vidљive су deformacije и оштећења елемената krova, што може довести до prodiranja vlage у potkrovni и krovni konstruktivni sklop. S obzirom на stanje materijala и funkcionalnu važnost krovne konstrukcije за očuvanje објекта, у skorije vrijeme bit će нужно pristupiti restauratorsko-konzervatorskim радовима на овом krovu, sukladно pravilima струке и уз korištenje materijala примјерених изворном oblikovanju.

24.9.2025.			fasada објекта Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo и Općine Centar Sarajevo)
------------	--	--	--

Održan је koordinacijski sastanak у prostorijama zgrade Kantona Sarajevo и Općine Centar Sarajevo, а vezano за izvođenje радова на realizaciji projekta. Izvođenje радова на sanaciji и restauraciji фасаде zgrade Kantona Sarajevo и Općine Centar Sarajevo. Sastanku је prethodio obilazak predmetnog објекта.

Због nepravилно изведених postojećih опшава дошло је до kvašenja и lošeg stanja фасаде lijeво од sjevernog ulaza у објект. Dogovoren је način isušivanja nakvašenih поврšina. У narednom periodu izvođač će извршити pregled и napraviti izvještaj те će се на licu mjesta установити detalj изведбе опшава који će спријечити даље kvašenje.

Izvođač је нанео неколико uzoraka за изведбу šablonskog дијела фасаде. Konzervatorski nadzor је odabrao један од uzoraka као referentni.

24.9.2025.			JU SŠ poljoprivrede, prehrane, veterine и uslužnih djelatnosti
------------	--	--	---

У sklopu redovnih aktivnosti stručnog nadzora извршен је uvid у радове на sanaciji фасаде на sarajevskoj JU Srednja škole poljoprivrede, prehrane, veterine и uslužnih djelatnosti. Pored tima Zavoda за заштиту spomenika obilasku су nazočili nadzor и predstavnik izvođača радова. Konstatirano је да се радови približavaju završetku. Nakon niz organizacijskih nesuglasica između investitora и izvođača, а уз

inzistiranje Zavoda, dogovoreno je da se u tijeku narednog tjedna izvrši uklanjanje skele kako bi se omogućio detaljan uvid u kvalitetu radova na fasadi, što su prihvatili i nadzor i izvođač radova. Izvršeno je pokusno pjeskarenje kamenog sokla objekta i dijela kulir podloge. Rezultati su zadovoljavajući i nadamo se da će, uz suglasnost i investiranje uprave škole, doći i do kompletnog pranja tog dijela fasade kako bi se okončali radovi.

26.9.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se radovi na istočnoj fasadi, postavljena je skela na sjevernoj fasadi gdje su i započeti radovi. Paralelno se vrši saniranje limenog krovnog pokrivača uklanjanjem rđe, zaštitnim premazom i završnim bojenjem.

1.10.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
------------	--	--	--

Prema ugovornom predračunu predviđena je zamjena 11 prozora na sjevernoj i zapadnoj strani objekta. Pregledom objekta je ustanovljeno da na sjevernoj strani ima još 17 a na zapadnoj još 6 prozora sa izraženim oštećenjima (sa čim su se složili predstavnici nadzora i investitora) te da bi bilo dobro da se svi navedeni prozori zamijene prije sanacije fasade. U ovaj broj treba planirati i dodatna 3 prozora na južnoj strani objekta, koji izgledom odudaraju od ostalih prozora. Predstavnici investitora i ZZS će tražiti sastanak sa predstavnicima vlade Kantona Sarajevo te pokušati naći rješenje. Radovi na prozorima se neće izvoditi dok se ne donese odluka vezano za sve predmetne pozicije. Obzirom da je projektom predviđeno ušlicavanje postojeće gromobranske trake, koja je u presjeku dosta široka te bi oštetila fasadu, izvođač je predložio zamjenu ovog dijela gromobranske instalacije gromobranskom šipkom Ø 10mm. Obzirom da na fasadi postoje i drugi dijelovi elektroinstalacija (kablovi i sl), za koje bi također bilo dobro da se uklone (ukoliko nisu u upotrebi), izmjesti ili ušlicaju, nadzorni inženjer za elektroinstalacije će obići objekt i dati svoje mišljenje o predloženom načinu izvođenja radova. Po pitanju rasvjetnih tijela, koja su trenutno postavljena na fasadu, investitor i predstavnik ZZS će, na sastanku sa vladom KS pokušati dogovoriti da se rasvjeta trajno ukloni sa fasade (te eventualno postavi na stubove sa rasvjetom oko objekta). Investitor i izvođač će stupiti u kontakt sa firmom koja upravlja osiguranjem objekta te dogovoriti način i mjesto izmještanja nadzornih kamera u toku izvođenja radova. Dio fasade koji nije oštećen vlagom (vijenac ispod opšava atike) se trenutno radi, nakon što je prethodno limeni opšav atike zavrnut radi pristupa fasadi. Oštećeni dio (ispod dekorativnih vaza) će se sanirati u dogovoru sa Službom za tekuće održavanje KS (čiji predstavnik je prisustvovao sastanku), na način da će se opšiti dio krova iza vaza (nakon što se završi rad na njima), te na taj način spriječiti dalji prodor padavina. Po pitanju stolarskih pozicija konstatirano je sljedeće:

- Kanton Sarajevo je potpisao ugovor za zamjenu 8 prozora na sjevernoj strani. Ovaj ugovor obuhvata ukupno 37 prozora (rade se i južna i istočna strana)
- Izvođač Unigradnja će zamijeniti 9 prozora na prvom spratu sjeverne strane (na kojima nema klima jedinica) kao i 5 prozora sa klima jedinicama
- Do narednog sastanka izvođač Unigradnja će dostaviti prijedlog rješenja za prozore sa klima jedinicama, koji će predvidjeti privremenu ugradnju klima jedinica koje bi se kasnije mogle zamijeniti staklenom ispunom

3.10.2025.			Arheološka istraživanja na Starom gradu Čajangrad, Visoko
------------	--	--	--

Srednjovjekovna utvrda Čajangrad situirana je na uzvišenju između Malog i Velikog Čajna u Visokom. U prethodnom desetljeću vršena su sistematska arheološka istraživanja koje je vodio Zavičajni muzej Visoko uz podršku Gradske uprave Visoko i drugih institucija. Godine 2012. izvršeno je rekognosciranje

terena i manja sondažna istraživanja, kao i zaštita lokaliteta, a 2016. godine izvršena su probna arheološka istraživanja. Od 2017. godine do 2024. godine istraženo je više dijelova utvrde: kula, sjeverni bedem, južni dio utvrde, dijelovi unutar platoa utvrde, kao i sjeverni dijelovi platoa te su prilikom istraživanja pronađeni brojni artefakti. Arheološka istraživanja nastavljena su i 2025. godine, a stručno osoblje Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, posjetilo je teren i izvršilo nadzor arheoloških istraživanja. U ovoj fazi arheoloških istraživanja otvorena je sonda 20, u kojoj je pronađen kamen koji predstavlja strukturu urušene utvrde. U navedenoj sondi pronađeni su brojni fragmenti glazirane i neglazirane keramike. Sjeverni bedem utvrde je očišćen i najbolje je očuvan. U ostalim dijelovima struktura vidljivi su ostaci drvenih greda, čija namjena i funkcija nije u potpunosti razjašnjena. Unutar sonde, ali i na ostalim dijelovima platoa unutar utvrde vidljivo je ugljenisano drvo na kamenim strukturama i u tlu. Već istražena kula je prilikom nadzora bila zaštićena geotekstilom. Arheološka istraživanja sprovodi arheolog Tarik Silajdžić iz Zavičajnog muzeja u Visokom i arheologinja Dženeta Lepić uz pomoć učenika medrese Osman ef. Redžović iz Velikog Čajna, Visoko.

8.10.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
------------	--	--	--

Po pitanju stolarskih pozicija konstatirano je slijedeće:

- Kanton Sarajevo je potpisao ugovor za zamjenu 8 prozora na sjevernoj strani. Ovaj ugovor obuhvata ukupno 37 prozora (rade se i južna i istočna strana)
- Dogovoreno je da će izvođač Unigradnja za prozore sa klima jedinicama ugraditi prozore na način da će prozor gdje izlazi klima jedinica biti puna ispunjena (medijapan i sl.) kako bi se mogla privremeno vratiti klima jedinica, a kako bi se kasnije mogle zamijeniti staklenom ispunom.
- Predstavnici KS (koji su korisnici prostorija na kojima se nalaze prozori sa klima jedinicom) su Zavod uputili zahtjev za privremenim zadržavanjem jedinica na predmetnim prozorima, Zavod očekuje zvanični primitak tog dopisa, nakon čega će se očitovati.
- Prisutni su se složili da se, u okviru tekućeg ugovora, zamijene svi neophodni prozori na sjevernoj i zapadnoj strani, (uključujući i one koji trenutno nisu predviđeni projektom za sjever i zapad prema trenutnom stanju to je 29 prozora), obzirom da okvirni sporazum obuhvata 30 pozicija stolarije te neće preći u konačnici taj broj. Broj prozora za zamjenu koji će nedostajati u drugom dijelu ugovora (za južnu i istočnu fasadu) će KS preuzeti obavezu za zamjenu u idućoj godini.
- Nadzor je napomenuo da, obzirom da je KS angažirao jednog izvođača stolarije a Unigradnja ima drugog podizvođača, treba obratiti pažnju na uniformnost pozicija koje izvode različiti izvođači te blagovremeno organizirati koordinaciju između njih, potrebno je proslijediti KS usvojene RAL-ove.
- Oblik tj. shema prozora je potvrđena sa Zavodom, te je napomenuto da se boja uzme sa posljednjih ugrađenih prozora na zgradi kako bi ostatak novih pozicija imao identičnu boju. Do slijedećeg sastanka Izvođač će dostaviti RAL-ove.
- Prije puštanja serijske proizvodnje prozora potrebno je napraviti jedan primjerak prozora i dostaviti na lice mjesta kako bi se finalno odobrio.

Do sada je Izvođač napravio uzorak za dio sanacije fasade oko prozora što je i odobrio Zavod, uzete su mjere za limene vanjske klupice (vrsta i boja lima su usuglašeni sa Zavodom), sanacija sjevernog dijela fasade-dio ispod krova, vrše se istražni radovi restauratora (uzimanje uzoraka i ostalo).

13.10.2025.			Uvid u arheološke lokalitete na ili u okolini prostora planirane rekonstrukcije ceste M17.3 Neum- Stolac
-------------	--	--	---

Djelatnici Zavoda za zaštitu spomenika izvršili su uvid u postojeće stanje više arheoloških lokaliteta na trasi predviđenoj za rekonstrukciju i izgradnju ceste M17.3. Rekonstrukcija i izgradnja nove ceste

planirana je na poddionici Drenovac-čvor Poplat i poddionici Poplat ulaz u Stolac (Vidovo polje). Navedeni projekt izvodi Javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon pregleda više arheoloških lokaliteta evidentirano je više humki (tumula). Utvrđeno je i evidentirano, pogotovo u jednoj od predmetnih poddionica, nekoliko tumula za koje je potrebno izdati zaštitne mjere. Tumuli su nasuti kamenom i obrasli su drvećem i grmljem. Neki od tumula bili su razoreni ili u potpunosti devastirani. Pojednim tumulima bilo je nemoguće prići zbog nepristupačnog terena. Također, uvidom na terenu ustanovljene su i evidentirane druge kamene strukture i građevine. U Poplatu je evidentirana zgrada zadružne stanice sa arkadama na uličnoj fasadi (poslije II. Svjetskog rata) koja je, pretpostavlja se, nadograđeni stariji objekt. Utvrđeno je da je zgrada tipska za okolinu Stoca.

15.10.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Dogovoreno je da će izvođač Unigradnja za prozore sa klima jedinicama ugraditi prozore na način da će prozor gdje izlazi klima jedinica biti puna ispunjena (medijapan i sl.) kako bi se mogla privremeno vratiti klima jedinica, a kako bi se kasnije mogle zamijeniti staklenom ispunom. Izvođač će, u toku sutrašnjeg dana, na gradilište donijeti jedan primjerak prozora nadzoru na odobrenje. Također će i izvođač drugog dijela pozicija, angažiran od strane KS, biti pozvan da bude upoznat sa usvojenim finalnim izgledom stolarije koji bi i on trebao poštovati. Izvođač izvodi radove na limarskim detaljima opšava – opšavi pripremljeni u radionici, nastavlja radove na fasadi i dekorativnim elementima. Završeno oko 10% sjeverne fasade (ravni dio i rad na vijencima) a tiču se struganja, čišćenja te uzimanje otisaka. Usuglašen je RAL na pozicijama otvora i u toku je izrada uzorka.

22.10.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Neophodno je odrediti mjesto upravljačkog ormara za napajanje grijača oluka i termostata senzora na objektu. Ovi radovi su prisutni u predračunu ali u projektu nema šeme. Izvođač i korisnik će na licu mjesta dogovoriti detalje. Prilikom čišćenja hirofe sa dekorativnih konzola ispod vijenca prvog sprata, došlo je do oštećenja konzola iz razloga što je hirofa tokom vremena oštetila gips od kojeg su napravljene konzole. Izvođač i nadzor ispred ZZS će do narednog sastanka napraviti izvještaj sa prijedlogom sanacije konzola (nije predviđeno predračunom), a napravite će se i uzorak (ili više njih) da se utvrdi najbolji i najekonomičniji način sanacije. Izvođač će do narednog sastanka dostaviti izvještaj o stanju maltera na zapadnoj fasadi, postoji mogućnost da postoji neslaganje u odnosu na ugovorene radove. Od strane Izvođača je poslana draft verzija nepredviđenih radova, koja uključuje molersko-farbarske radove, restauratorske radove, radove na gromobranskim instalacijama, i radova na rasvjeti prema projektu iluminacije. Usuglašeno je da Izvođač doradi ponudu u smislu revidiranja količina na neophodni minimum odnosi se na sve stavke, te da uključi samo osnovne stavke koje su vezane za projekat iluminacije. U toku su pripremni radovi. Izvođač izvodi radove na limarskim detaljima opšava - ugradnja limenih opšava. Nastavljeni su radovi na fasadi i dekorativnim elementima sjeverne fasade, radovi na zapadnoj fasadi ispod krovnog vijenca. Prezentiran je i usvojen uzorni prozor.

24.10.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-------------	--	--	---

Izvršene su intervencije na malternim površinama koje su nedostajale ili su u velikoj mjeri neupotrebljive. Nakon uklonjenog sloja, pripreme zidane površine nanesen je malter i doveden u potrebnu geometriju. Zavod za zaštitu spomenika smatra odlično urađenim zahvatom.

29.10.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Radi nepredviđenih komplikacija pri radu na zapadnoj fasadi, došlo je do usporavanja planirane dinamike izvođenja radova. Izvedeno u prethodnom periodu:

- Ugradnja limenih opšava – završen krovni opšav na sjevernoj strani
- Nastavak radova na fasadi i dekorativnim elementima sjeverne fasade
- Rad na zapadnoj fasadi ispod krovnog vijenca
- Radioničko testiranje načina sanacije dekorativnih konzola ispod vijenca 1. sprata

3-4.11.2025.			Jajce, Bosanska Krupa, Cazin, Bihać
--------------	--	--	--

Izvršen je konzervatorski nadzor nad izvođenjem rekonstrukcije poslovnog objekta uz Dom AVNOJ-a u Jajcu. Radovi se privode kraju i može se konstatirati da su radovi izvedeni prema projektnoj dokumentaciji i na zadovoljavajući način. Zavod je izvršio obilazak nekoliko lokaliteta u Unsko-sanskom kantonu. Izvršen je uvid u stanje Starog grada Bosanska Krupa. Izvršena je posjeta parceli koja je predmet upravnog postupka u Općini Bosanska Krupa a u kontaktnoj je zoni nacionalnog spomenika te pružio određene sugestije kantonalnoj službi zaštite i općinskim službenicima s ciljem pozitivnog rješavanja predmetnog postupka. Izvršio uvid u izvođenje pokrivačkih radova na objektu Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Izvršio konzervatorski nadzor po završetku radova na nacionalnom spomeniku Kuća Nurije Pozderca u Cazinu te konstatirao da su radovi izvršeni na zadovoljavajući način. Posjeta JU "Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa" USK u Bihać protekla je u srdačnoj atmosferi prilikom koje smo se dotakli gorućih problema i dogovorili određene korake u rješavanju istih. Izvršen nadzor po Rješenju Federalne uprave za inspeksijske poslove na lokalitetu Jevrejsko groblje u Bihaću.

05.11.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Radi radova na razvodu za iluminaciju dolazi do usporavanja radova na limenim opšavima. Izvođaču je skrenuta pažnja na pad temperatura zraka u toku 24 sata, koje se spuštaju ispod dozvoljenih 5°C, što može uzrokovati obustave radova sa fasadnim malterom. Izvođač je odgovorio da se trenutno koriste vrste maltera koje „vežu“ prije večernjeg pada temperatura tako da, za sada, obustava nije neophodna. Izvedeno u prethodnom periodu Nastavak ugradnje limenih opšava, radova na fasadi i dekorativnim elementima sjeverne i zapadne fasade te izrada uzorka sanacije ukrasnih konzola ispod vijenca 1. sprata.

7.11.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
------------	--	--	--------------------------------------

Izvide se konzervatorski radovi na istočnoj i sjevernoj fasadi na ravnim površinama, bosažu i vučenoj dekorativnoj plastici. Posebno je važno napomenuti da je na ovim fasadama značajno oštećena livena dekorativna plastika i posebna je pažnja poklonjena konzervatorsko-restauratorskom tretmanu.

12.11.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Zavod konstatira da se dosadašnji radovi na fasadi izvode u skladu sa propisanom tehnologijom izvođenja te da, u prethodnom periodu, nije imao primjedbi na kvalitetu izvođenja radova. Izvedeno u prethodnom periodu

Na sjevernoj fasadi završena montaža limenih opšava vijenca 3. sprata. Nastavljen je rad na opšavima sjeverne strane – 3. sprat, restauracija dekoracija i ravni dijelovi sjeverne fasade, na zapadnoj fasadi ravni dio završen oko 10% i počela priprema i čišćenje za restauraciju dekoracija. Vršiti se analiza načina sanacije konzola u radionici.

19.11.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

Izvedeno u prethodnom periodu

- Dovođenje fasade 3. sprata sjeverne fasade
- Nastavak ravnih dijelova i početak restauratorskih radova na dekoracijama zapadne fasade- 3.sprat
- Rad na limenim opšavima sjeverne strane – 3. sprat završen
- Uzimanje mjera i narudžba lima za atiku i klupice 3 sprata zapadne fasade
- Početak radova na razvodu instalacija na fasadi

Prilikom čišćenja hirofe sa dekorativnih konzola ispod vijenca prvog sprata, došlo je do oštećenja konzola iz razloga što je hirofa tokom vremena oštetila gips od kojeg su napravljene konzole. U toku je izrada prijedloga varijacije u kojem će izvođač ponuditi kompletnu zamjenu postojećih konzola (umjesto sanacije na objektu kako je predviđeno projektom, a što je u praksi neizvedivo). ,

Po pitanju stanja maltera na zapadnoj fasadi, za sad nije evidentirano povećanje količine u odnosu na projektom predviđenu površinu.

26.11.2025.			fasada objekta Zemaljska Vlada III (zgrada Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo)
-------------	--	--	--

U prethodnoj sedmici je došlo do usporenja dinamike zbog kišnih padavina kao i neradnih dana zbog praznika.

Izvedeno u prethodnom periodu

- Limeni opšavi na zapadnoj fasadi
- Rad na fasadi između 2 i 3 sprata- sjeverna strana
- Rad na fasadi iznad limenih klupica sjeverne strane – 3. sprat

26.11.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-------------	--	--	--------------------------------------

Privode se kraju konzervatorske intervencije na bojenom sloju kopole kao i na tamburu. Značajno je navesti izuzetno kvalitetan pristup i slikarsko izvođenje restauratorskih tretmana.

16.12.2025.			Dom OS BiH - Radovi na fasadi
-------------	--	--	-------------------------------

Skida se skela sa sjeverne fasade i ukazuje se sanirana fasada. Zavod je zadovoljan izvedenim radovima.

17.12.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-------------	--	--	--------------------------------------

Konzervatorsko-restauratorski radovi u pod kupolnom prostoru se privode kraju. Večeras je vršena prva proba svjetla koja je novi element u pod kupolnom prostoru.

20.12.2025.			Crkva Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu
-------------	--	--	--------------------------------------

Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi u pod kupolnom prostoru. Nakon detaljnog pregleda, uočeni su mali nedostaci na pojedinim poljima koji će biti u najkraćem popravljeni.